

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดหัวสำโรง	352,000	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					352,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านท่าซุง	336,000	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56	/				336,000	1. วงเงิน <100,000
3	วัดบางโรง	352,000	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					352,000	ภายใน 20 วัน
4	บ้านหนองประโยชน์	260,000	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56	/				260,000	2. วงเงิน >100,000
5	บ้านคลองยายสร้อย	617,600	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					617,600	ภายใน 25 วัน
6	บ้านหนองใหญ่	380,500	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					380,500	ระยะเวลาดำเนินการ
7	บ้านมาบนาดี	380,500	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56	/				380,500	1. วงเงิน <100,000
8	บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง	380,500	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					380,500	ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน >100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	3,059,100								0	0	3,059,100	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 4 โรงเรียน
สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สพป.จะเข้เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
	ค่าครุภัณฑ์												ประกาศ/ทำสัญญา
1	วัดศรีสุตาราม	400,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					400,000	1. วงเงิน <100,000
2	วัดหัวกระสังข์	400,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					400,000	ภายใน 20 วัน
3	บ้านหนองสทิต	400,000	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56	/				400,000	2. วงเงิน >100,000
4	วัดบางโรง	400,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					400,000	ภายใน 25 วัน
	รวมค่าครุภัณฑ์	1,600,000								0	0	1,600,000	ระยะเวลาดำเนินการ
	ค่าก่อสร้างปรับปรุง												1. วงเงิน <100,000
1	วัดศรีสุตาราม	414,800	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					414,800	ภายใน 30 วัน
2	วัดหัวกระสังข์	414,800	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					414,800	2. วงเงิน >100,000
3	บ้านหนองสทิต	414,800	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56	/				414,800	ภายใน 45 วัน
4	วัดบางโรง	414,800	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					414,800	
	รวมค่าก่อสร้างปรับปรุง	1,659,200								0	0	1,659,200	
	รวมทั้งสิ้น	3,259,200								0	0	3,259,200	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนโรงเรียนในฝัน จำนวน 10 โรงเรียน
สพฐ. แจ้างโอนเงินเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้างโอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดเสม็ดเหนือ	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	โสภณประชาเทวารุทธารักษ์	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	1. วงเงิน <100,000
3	บ้านเขาหินซ้อน	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	ภายใน 20 วัน
4	วัดชำป่างาม	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	2. วงเงิน >100,000
5	ทุ่งสะเดาประชาสรรค์	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	ภายใน 25 วัน
6	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	บ้านห้วยตะปอก	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	1. วงเงิน <100,000
8	ชุมชนวัดหัวสำโรง	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	ภายใน 30 วัน
9	บ้านคลองอุดม	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	2. วงเงิน >100,000
10	บ้านอ่างเตย	55,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					55,000	ภายใน 45 วัน
	รวม	550,000								0	0	550,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556/8 มีนาคม 2556/18 มีนาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
	กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา												
1	บ้านหนองขาหยั่ง	59,800	10 มี.ค.56		/		9 เม.ย.56					59,800	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านคลองยายสร้อย	59,800	10 มี.ค.56		/		9 เม.ย.56					59,800	1. วงเงิน <100,000
	กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ												ภายใน 20 วัน
3	บ้านมาบนาดี	192,500	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					192,500	2. วงเงิน >100,000
4	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	171,000	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					171,000	ภายใน 25 วัน
5	บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง	185,000	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					185,000	ระยะเวลาดำเนินการ
6	วัดหัวกระสังข์	160,900	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					160,900	1. วงเงิน <100,000
7	วัดศรีสุตาราม	160,900	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					160,900	ภายใน 30 วัน
8	บ้านคลองสอง	154,800	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					154,800	2. วงเงิน >100,000
	กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ												ภายใน 45 วัน
9	บ้านหินแร่	24,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					24,000	
10	วัดสามแยก	5,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					5,000	
11	วัดก้อนแก้ว	5,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					5,000	
	กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ												
12	บ้านเทพประทาน	100,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					100,000	
	รวม	1,278,700								0	0	1,278,700	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 5/1

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46"

สำหรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 49 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดบางกระเจ็ด	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	วัดสามแยก	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	1. วงเงิน <100,000
3	วัดใหม่บางคล้า	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ภายใน 20 วัน
4	วัดปากน้ำ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	2. วงเงิน >100,000
5	วัดสาวชะโงก	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ภายใน 25 วัน
6	วัดศรีสุตาราม	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดเสม็ดเหนือ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	1. วงเงิน <100,000
8	วัดหนองเสือ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ภายใน 30 วัน
9	วัดหัวกระสังข์	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	2. วงเงิน >100,000
10	บ้านเขาหินซ้อน	90,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					90,000	ภายใน 45 วัน
11	วัดนาเหล้าบก	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
12	วัดต้นตาล	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
13	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
14	บ้านหนองยาง	60,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					60,000	
15	บ้านสระไม้แดง	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
16	บ้านโป่งเจริญ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
17	บ้านหินแร่	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
18	บ้านทุ่งส่อหงษา	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
19	วัดชำป่างาม	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
20	บ้านสูงเจริญ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
21	บ้านโป่งเกตุ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
22	บ้านท่าทองดำ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
23	บ้านคลองอุดม	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	

- 2 -

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
24	บ้านคลองยายสร้อย	30,000			/							30,000	
25	บ้านมาบนาดี	30,000			/							30,000	
26	สวนป่าอุบลรัตน์	30,000			/							30,000	
27	บ้าน ก.ม.7	30,000			/							30,000	
28	บ้านแปลงไม้-ขุนคลัง	30,000			/							30,000	
29	บ้านห้วยหิน	30,000			/							30,000	
30	บ้านลาดกระทิง	30,000			/							30,000	
31	ไทรทองอุบลรัตน์	30,000			/							30,000	
32	บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง	30,000			/							30,000	
33	วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์	30,000			/							30,000	
34	วัดหัวลำโรง	30,000			/							30,000	
35	วัดอ่าวช้างไล่	30,000			/							30,000	
36	บ้านห้วยตะปอก	30,000			/							30,000	
37	บ้านร่มโพธิ์ทอง	30,000			/							30,000	
38	บ้านเทพประทาน	30,000			/							30,000	
39	บ้านทุ่งสำ	30,000			/							30,000	
40	บ้านหนองขาหย่าง	30,000			/							30,000	
41	บ้านธรรมรัตน์โน	30,000			/							30,000	
42	บ้านศรีเจริญทอง	30,000			/							30,000	
43	บ้านวังหิน	30,000			/							30,000	
44	บ้านหนองปลาชีว	30,000			/							30,000	
45	บ้านท่ากลอย	60,000			/							60,000	
46	วัดทุ่งยายชี	30,000			/							30,000	
47	บ้านหนองปรือกันยาง	30,000			/							30,000	
48	บ้านหนองประโยชน์	60,000			/							60,000	
49	บ้านอ่างเตย	30,000			/							30,000	
	รวม	1,620,000								0	0	1,620,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 6
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาง
 สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	บ้านหนองยาง	927,000	12 เม.ย.56		/		22 พ.ค.56					927,000	ประกาศ/ทำสัญญา
													1. วงเงิน <100,000
													ภายใน 20 วัน
													2. วงเงิน >100,000
													ภายใน 25 วัน
													ระยะเวลาดำเนินการ
													1. วงเงิน <100,000
													ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน >100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	927,000								0	0	927,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 7
งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ฯ ให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 18 โรงเรียน
สพฐ. แจ้างโอนเงินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้างโอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
	1. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2553												ประกาศ/ทำสัญญา
1	วัดท่าเกวียน	32,000				/	ก.ค.56			10 มี.ค.56	32,000	0	1. วงเงิน <100,000
	2. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2554												ภายใน 20 วัน
2	วัดสาวชะโงก	32,000			/		ก.ค.56					32,000	2. วงเงิน >100,000
3	บ้านแหลมตะคร้อ	32,000					ก.ค.56		/			32,000	ภายใน 25 วัน
4	บ้านท่าซุง	32,000			/		ก.ค.56					32,000	ระยะเวลาดำเนินการ
5	วัดหนองไม้แก่น	32,000					ก.ค.56			13 มี.ค.56	32,000	0	1. วงเงิน <100,000
6	วัดจรเข้ตาย	32,000			/		ก.ค.56					32,000	ภายใน 30 วัน
7	บ้านหนองปรือกันยาง	32,000					ก.ค.56			20 มี.ค.56	32,000	0	2. วงเงิน >100,000
8	วัดสามร่ม	32,000			/		ก.ค.56					32,000	ภายใน 45 วัน
	3. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555												
9	วัดหัวสวน	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
10	วัดลำหาชัย	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
11	บ้านหนองใหญ่	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
12	ไทรทองอุปถัมภ์	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
13	บ้านหนองขาหยั่ง	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
14	ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
	4. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2556												
15	วัดศรีสุตาราม	120,000			/		ก.ค.56					120,000	
16	วัดหัวกระสังข์	120,000			/		ก.ค.56					120,000	
17	บ้านหนองสทิต	120,000			/		ก.ค.56					120,000	
18	วัดบางโรง	120,000			/		ก.ค.56					120,000	
	รวม	1,336,000								0	96,000	1,240,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 8
 งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน
 สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สปป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สปป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณ เมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดแหลมไผ่ศรี	150,000	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56					150,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านม่วงโพรง	150,000	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56					150,000	1. วงเงิน <100,000
3	ราษฎร์นุกูล	97,300	10 มี.ค.56		/		10 เม.ย.56					97,300	ภายใน 20 วัน
4	วัดบ้านช่อง	98,200	10 มี.ค.56		/		10 เม.ย.56					98,200	2. วงเงิน >100,000
5	บ้านหนองสองห้อง	104,000	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56					104,000	ภายใน 25 วัน
6	วัดบึงกระจับ	130,000	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56					130,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดดอนทอง	150,000	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56					150,000	1. วงเงิน <100,000
8	วัดแหลมเขาจันทร์	150,000	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56					150,000	ภายใน 30 วัน
9	ไม้แก้วประชานุเคราะห์	186,500	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56					186,500	2. วงเงิน >100,000
10	วัดดงยาง	130,150	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56					130,150	ภายใน 45 วัน
11	วัดบางตลาด	121,850	15 มี.ค.56		/		25 เม.ย.56						
	รวม	1,346,150								0	0	1,346,150	