

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 27 พ.ย.55 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 29 พ.ย.55

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดหัวสำโรง	352,000	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56				0	352,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านท่าซุง	336,000	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56				336,000	0	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดบางโรง	352,000	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56	/			0	352,000	ภายใน 20 วัน
4	บ้านหนองประไยชน์	260,000	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56				260,000	0	2. วงเงิน > 100,000
5	บ้านคลองยายสร้อย	617,600	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56	/			185,280	432,320	ภายใน 25 วัน
6	บ้านหนองใหญ่	380,500	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56	/			0	380,500	ระยะเวลาดำเนินการ
7	บ้านมabanadi	380,500	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56				380,500	0	1. วงเงิน < 100,000
8	บ้านแปลงไฟ-ขุนคลัง	380,500	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56	/			0	380,500	ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	3,059,100									1,161,780	1,897,320	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 4 โรงเรียน

สพฐ. แจงโอนเงินเมื่อวันที่ 21 ม.ค.56 สปป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจงโอนเมื่อวันที่ 13 ก.พ.56

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สปป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สปป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
	ค่าครุภัณฑ์												ประกาศ/ทำสัญญา
1	วัดศรีสุตาราม	400,000	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56				399,300	700	1. วงเงิน < 100,000
2	วัดห้วยกระสังข์	400,000	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56				389,900	10,100	ภายใน 20 วัน
3	บ้านหนองสทิต	400,000	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56				380,000	20,000	2. วงเงิน > 100,000
4	วัดบางโรง	400,000	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56				319,000	81,000	ภายใน 25 วัน
	รวมค่าครุภัณฑ์	1,600,000									1,488,200	111,800	ระยะเวลาดำเนินการ
	ค่าก่อสร้างปรับปรุง												1. วงเงิน < 100,000
1	วัดศรีสุตาราม	414,800	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56				414,800	0	ภายใน 30 วัน
2	วัดห้วยกระสังข์	414,800	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56				414,300	500	2. วงเงิน > 100,000
3	บ้านหนองสทิต	414,800	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56				414,000	800	ภายใน 45 วัน
4	วัดบางโรง	414,800	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56				387,800	27,000	
	รวมค่าก่อสร้างปรับปรุง	1,659,200									1,630,900	28,300	
	รวมทั้งสิ้น	3,259,200									3,119,100	140,100	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนโรงเรียนในฝัน จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 55,000 บาท
สพฐ. แจงโอนเงินเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจงโอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่.	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดเสม็ดเหนือ	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56				55,000	0	ประกาศ/ทำสัญญา
2	โสภณประชาทวารุทธารักษ์	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56			9 เม.ย.56	55,000	0	1. วงเงิน < 100,000
3	บ้านเขาหินซ้อน	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56				55,000	0	ภายใน 20 วัน
4	วัดชำป่างาม	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56				55,000	0	2. วงเงิน > 100,000
5	ทุ่งสะเดาประชาสรรค์	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56				55,000	0	ภายใน 25 วัน
6	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56				55,000	0	ระยะเวลาดำเนินการ
7	บ้านห้วยตะปอก	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56				55,000	0	1. วงเงิน < 100,000
8	ชุมชนวัดหัวสำโรง	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56				55,000	0	ภายใน 30 วัน
9	บ้านคลองอุดม	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56			9 เม.ย.56	55,000	0	2. วงเงิน > 100,000
10	บ้านอ่างเตย	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56		/		0	55,000	ภายใน 45 วัน
	รวม	550,000									495,000	55,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 14 ก.พ.56/5 มี.ค.56/12 มี.ค.56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 18 ก.พ.56/8 มี.ค.56/18 มี.ค.56

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
	กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2 โรงเรียน												
1	บ้านหนองขาค้าง	59,800	10 มี.ค.56				9 เม.ย.56				59,800	0	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านคลองยายสร้อย	59,800	10 มี.ค.56				9 เม.ย.56			9 เม.ย.56	59,800	0	1. วงเงิน < 100,000
	กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 9 โรงเรียน												ภายใน 20 วัน
1	บ้านมาบนาดี	192,500	28 มี.ค.56				12 พ.ค..56		/		0	192,500	2. วงเงิน > 100,000
2	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	171,000	28 มี.ค.56				12 พ.ค..56		/		0	171,000	ภายใน 25 วัน
3	บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง	185,000	28 มี.ค.56				12 พ.ค..56		/		183,900	1,100	ระยะเวลาดำเนินการ
4	วัดหัวกระสังข์	160,900	28 มี.ค.56				12 พ.ค..56				0	160,900	1. วงเงิน < 100,000
5	วัดศรีสุตาราม	160,900	28 มี.ค.56				12 พ.ค..56				160,350	550	ภายใน 30 วัน
6	บ้านคลองสอง	154,800	28 มี.ค.56				12 พ.ค..56				109,600	45,200	2. วงเงิน > 100,000
7	บ้านหินแร่	24,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56				24,000	0	ภายใน 45 วัน
8	วัดสามแยก	5,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56				5,000	0	
9	วัดก้อนแก้ว	5,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56				5,000	0	
	กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 1 โรงเรียน												
1	บ้านเทพประทาน	100,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56				100,000	0	
	รวม	1,278,700									707,450	571,250	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 5

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46"

สำหรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 49 โรงเรียน 54 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 สพป.จะเข็ชฌเรทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดบางกระเจ็ด	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	วัดสามแยก	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดใหม่บางคล้า	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56			30,000	0	30,000	ภายใน 20 วัน
4	วัดปากน้ำ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	2. วงเงิน > 100,000
5	วัดสาวชะโงก	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	ภายใน 25 วัน
6	วัดศรีสุตาราม	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดเสม็ดเหนือ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	1. วงเงิน < 100,000
8	วัดหนองเสือ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	ภายใน 30 วัน
9	วัดหัวกระสังข์	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56			30,000	0	30,000	2. วงเงิน > 100,000
10	บ้านเขาหินซ้อน	90,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	90,000	ภายใน 45 วัน
11	วัดนาเหล้าบก	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	
12	วัดต้นตาล	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56			30,000	0	30,000	
13	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56			30,000	0	30,000	
14	บ้านหนองยาง	60,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	60,000	
15	บ้านสระไม้แดง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56			30,000	0	30,000	
16	บ้านโป่งเจริญ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	
17	บ้านหินแร่	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56			30,000	0	30,000	
18	บ้านทุ่งส่อหงษา	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	
19	วัดชำป่างาม	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	
20	บ้านสูงเจริญ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	
21	บ้านโป่งเกตุ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	
22	บ้านท่าทองดำ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		0	30,000	
23	บ้านคลองอุดม	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56			30,000	0	30,000	

- 2 -

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
24	บ้านคลองยายสร้อย	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56				30,000	0	
25	บ้านมาบนาดี	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
26	สวนป่าอุบลรัตน์	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/			30,000	
27	บ้าน ก.ม.7	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
28	บ้านแปลงไฟ-ขุนคลัง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
29	บ้านห้วยหิน	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
30	บ้านลาดกระทิง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
31	ไทรทองอุบลรัตน์	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
32	บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
33	วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
34	วัดหัวลำโรง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
35	วัดอ่าวช้างไล่	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/			30,000	
36	บ้านห้วยตะปอก	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/			30,000	
37	บ้านร่มโพธิ์ทอง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/			30,000	
38	บ้านเทพประทาน	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/			30,000	
39	บ้านทุ่งสำ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/	/			30,000	
40	บ้านหนองขาหย่าง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/	/			30,000	
41	บ้านธรรมรัตน์ใน	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/			30,000	
42	บ้านศรีเจริญทอง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
43	บ้านวังหิน	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/			30,000	
44	บ้านหนองปลาชี	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		30,000	0	
45	บ้านท่ากลอย	60,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/		60,000	0	
46	วัดทุ่งยายชี	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/	/			30,000	
47	บ้านหนองปรือกันยาง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/	/			30,000	
48	บ้านหนองประโยชน์	60,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/	/		60,000	0	
49	บ้านอ่างเตย	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56		/			30,000	
	รวม	1,620,000									690,000	930,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 6

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

สำหรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 49 โรงเรียน 54 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 สพ.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดบางกระเจ็ด	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	ประกาศ/ทำสัญญา
2	วัดสามแยก	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดใหม่บางคล้า	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	ภายใน 20 วัน
4	วัดปากน้ำ	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	2. วงเงิน > 100,000
5	วัดสาวชะโงก	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	ภายใน 25 วัน
6	วัดศรีสุตาราม	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดเสม็ดเหนือ	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	1. วงเงิน < 100,000
8	วัดหนองเสือ	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	ภายใน 30 วัน
9	วัดหัวกระสังข์	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	2. วงเงิน > 100,000
10	บ้านเขาหินซ้อน	45,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					45,000	ภายใน 45 วัน
11	วัดนาเหล้าบก	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
12	วัดดินตาล	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
13	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
14	บ้านหนองยาง	30,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				30,000	0	
15	บ้านสระไม้แดง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
16	บ้านโป่งเจริญ	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
17	บ้านหินแร่	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
18	บ้านทุ่งส่อหงษา	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
19	วัดชำป่างาม	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
20	บ้านสูงเจริญ	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
21	บ้านโป่งเกตุ	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
22	บ้านท่าทองดำ	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
23	บ้านคลองอุดม	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	

- 2 -

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
24	บ้านคลองยายสร้อย	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
25	บ้านมาบนาดี	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
26	สวนป่าอุบลรัตน์	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
27	บ้าน ก.ม.7	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
28	บ้านแปลงไฟ-ขุนคลัง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
29	บ้านห้วยหิน	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
30	บ้านลาดกระทิง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
31	ไทรทองอุบลรัตน์	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
32	บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
33	วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
34	วัดหัวลำโรง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
35	วัดอ่าวช้างไล่	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
36	บ้านห้วยตะปอก	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
37	บ้านร่มโพธิ์ทอง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
38	บ้านเทพประทาน	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
39	บ้านทุ่งสำ	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
40	บ้านหนองขาหย่าง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
41	บ้านธรรมรัตน์ใน	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
42	บ้านศรีเจริญทอง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
43	บ้านวังหิน	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
44	บ้านหนองปลาชี	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
45	บ้านท่ากลอย	30,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				30,000	0	
46	วัดทุ่งยายชี	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
47	บ้านหนองปรือกันยาง	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56					15,000	
48	บ้านหนองประโยชน์	30,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				30,000	0	
49	บ้านอ่างเตย	15,000	25 เม.ย.56				25 พ.ค.56				15,000	0	
	รวม	810,000									570,000	240,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 7

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาง

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	บ้านหนองยาง	927,000	12 เม.ย.56				22 พ.ค..56		/			927,000	ประกาศ/ทำสัญญา
													1. วงเงิน < 100,000
													ภายใน 20 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 25 วัน
													ระยะเวลาดำเนินการ
													1. วงเงิน <100,000
													ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	927,000									0	927,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 8

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 13 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	ไพบูลย์ประชานุกูล	999,500						/			0	999,500	ประกาศ/ทำสัญญา
2	วัดดงยาง	999,500										999,500	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดสระสองตอน	999,500										999,500	ภายใน 20 วัน
4	วัดสุวรรณคีรี	999,500										999,500	2. วงเงิน > 100,000
5	วัดต้นตาล	999,500						/			0	999,500	ภายใน 25 วัน
6	บ้านท่าทองดำ	1,999,000										1,999,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	บ้านมาบนาดี	1,999,000						/			0	1,999,000	1. วงเงิน < 100,000
8	บ้านยางแดง	999,500										999,500	ภายใน 30 วัน
9	วัดสามร่ม	999,500						/			0	999,500	2. วงเงิน > 100,000
10	วัดบางโรง	999,500						/			0	999,500	ภายใน 45 วัน
11	วัดเสม็ดเหนือ	2,012,000										2,012,000	
12	บ้านปลายคลอง	1,246,000										1,246,000	
13	วัดหัวสวน	1,940,000										1,940,000	
	รวม	17,192,000									0	17,192,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 9

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	บ้านหนองยาง	999,500										999,500	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านยางแดง	999,500										999,500	1. วงเงิน < 100,000
3	บ้านโป่งเจริญ	999,500										999,500	ภายใน 20 วัน
4	บ้านวังคู	999,500										999,500	2. วงเงิน > 100,000
5	บ้านลาดกระทิง	999,500										999,500	ภายใน 25 วัน
6	บ้านธรรมรัตน์ใน	999,500										999,500	ระยะเวลาดำเนินการ
7	บ้านท่ากลอย	999,500						/			0	999,500	1. วงเงิน < 100,000
8	บ้านหนองคอก	999,500										999,500	ภายใน 30 วัน
9	บ้านเทพประทาน	999,500										999,500	2. วงเงิน > 100,000
10	บ้านหนองประโยชน์	999,500										999,500	ภายใน 45 วัน
11	บ้านท่าทองดำ	999,500										999,500	
12	วัดหนองแห่น	500,000						/			0	500,000	
	รวม	11,494,500									0	11,494,500	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 10

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนวัดท่าเกวียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 12 ก.ค.56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดท่าเกวียน	1,999,000			/						0	1,999,000	ประกาศ/ทำสัญญา
													1. วงเงิน < 100,000
													ภายใน 20 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 25 วัน
													ระยะเวลาดำเนินการ
													1. วงเงิน < 100,000
													ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	1,999,000									0	1,999,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 11

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน

สพฐ. แจงโอนเงินเมื่อวันที่ 5 ส.ค.56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจงโอนเมื่อวันที่

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดปากน้ำ	1,998,000									0	1,998,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	วัดบางกระเจ็ด	999,000									0	999,000	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดต้นตาล	999,000									0	999,000	ภายใน 20 วัน
4	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	1,998,000									0	1,998,000	2. วงเงิน > 100,000
5	วัดหินดาบ	999,000									0	999,000	ภายใน 25 วัน
6	โสภณประชาเทวารุทธารักษ์	600,000									0	600,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดสามร่ม	600,000									0	600,000	1. วงเงิน < 100,000
													ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	8,193,000									0	8,193,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 12

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดสาวชะโงก	444,800									0	444,800	ประกาศ/ทำสัญญา
2	วัดศรีสุตาราม	985,000									0	985,000	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดใหม่บางคล้า	574,000									0	574,000	ภายใน 20 วัน
4	วัดสนามช้าง	500,000									0	500,000	2. วงเงิน > 100,000
5	วัดเสม็ดใต้	1,788,000									0	1,788,000	ภายใน 25 วัน
													ระยะเวลาดำเนินการ
													1. วงเงิน < 100,000
													ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	4,291,800									0	4,291,800	

รวมแปรรูป 56 43,170,300

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556
งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ฯ ให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 18 โรงเรียน (1)
สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สปป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
	1. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2553												ประกาศ/ทำสัญญา
1	วัดท่าเกวียน	32,000					ก.ค.56			10 มี.ค.56	32,000	0	1. วงเงิน < 100,000
	2. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2554												ภายใน 20 วัน
2	วัดสาวชะโงก	32,000					ก.ค.56				32,000	0	2. วงเงิน > 100,000
3	บ้านแหลมตะคร้อ	32,000					ก.ค.56			22 มี.ค.56	32,000	0	ภายใน 25 วัน
4	บ้านท่าซุง	32,000					ก.ค.56			4 เม.ย.56	32,000	0	ระยะเวลาดำเนินการ
5	วัดหนองไม้แก่น	32,000					ก.ค.56			13 มี.ค.56	32,000	0	1. วงเงิน < 100,000
6	วัดจรเข้ตาย	32,000					ก.ค.56					32,000	ภายใน 30 วัน
7	บ้านหนองปรือกันยาง	32,000					ก.ค.56			20 มี.ค.56	32,000	0	2. วงเงิน > 100,000
8	วัดสามร่ม	32,000					ก.ค.56			4 เม.ย.56	32,000	0	ภายใน 45 วัน
	3. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555												
9	วัดหัวสวน	100,000					ก.ค.56			27 มี.ค.56	49,400	50,600	
10	วัดลำหาชัย	100,000					ก.ค.56			4 เม.ย.56	95,000	5,000	
11	บ้านหนองใหญ่	100,000					ก.ค.56			17 เม.ย.56	50,000	50,000	
12	ไทรทองอุปถัมภ์	100,000					ก.ค.56					100,000	
13	บ้านหนองขาหยั่ง	100,000					ก.ค.56				100,000	0	
14	ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง	100,000					ก.ค.56					100,000	
	4. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2556												
15	วัดศรีสุตาราม	120,000					ก.ค.56					120,000	
16	วัดหัวกระสังข์	120,000					ก.ค.56				120,000	0	
17	บ้านหนองสทิต	120,000					ก.ค.56			4 เม.ย.56	120,000	0	
18	วัดบางโรง	120,000					ก.ค.56					120,000	
	รวม	1,336,000									758,400	577,600	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556
งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน (2)
สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ที่.	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดแหลมไผ่ศรี	150,000					ก.ค.56				133,800	16,200	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านม่วงโพรง	150,000					ก.ค.56				150,000	0	1. วงเงิน < 100,000
3	ราษฎร์นุกูล	97,300					ก.ค.56				97,300	0	ภายใน 20 วัน
4	วัดบ้านซ่อง	98,200					ก.ค.56				98,200	0	2. วงเงิน > 100,000
5	บ้านหนองสองห้อง	104,000					ก.ค.56				104,000	0	ภายใน 25 วัน
6	วัดบึงกระจับ	130,000					ก.ค.56				130,000	0	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดดอนทอง	150,000					ก.ค.56				140,000	10,000	1. วงเงิน < 100,000
8	วัดแหลมเขาจันทร์	150,000					ก.ค.56				150,000	0	ภายใน 30 วัน
9	ไม้แก้วประชานุเคราะห์	186,500					ก.ค.56				180,786.02	5,714	2. วงเงิน > 100,000
10	วัดดงยาง	130,150					ก.ค.56				130,150	0	ภายใน 45 วัน
11	วัดบางตลาด	121,850					ก.ค.56				121,850	0	
	รวม	1,468,000									1,436,086	31,914	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556
งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน
สพฐ. แจ้งโอนเงินประจำงวดแล้ว

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	บ้านสูงเจริญ	916,578										916,578	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านห้วยน้ำใส	411,200										411,200	1. วงเงิน < 100,000
3	บ้านทุ่งส่อหงษา	697,400										697,400	ภายใน 20 วัน
4	บ้านลาดกระทิง	584,900										584,900	2. วงเงิน > 100,000
5	บ้านห้วยตะปอก	979,654										979,654	ภายใน 25 วัน
													ระยะเวลาดำเนินการ
													1. วงเงิน < 100,000
													ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	3,589,732									0	3,589,732	

แปรรูป 1

17,192,000

แปรรูป 2

11,494,500

แปรรูป 3

1,999,000

แปรรูป 4

8,193,000

แปรรูป 5

4,291,800

43,170,300
