

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดหัวสำโรง	352,000	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					352,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านท่าซุง	336,000	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56	/				336,000	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดบางโรง	352,000	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					352,000	ภายใน 20 วัน
4	บ้านหนองประไยชน์	260,000	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56			27 มี.ค.56	260,000	0	2. วงเงิน > 100,000
5	บ้านคลองยายสร้อย	617,600	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					617,600	ภายใน 25 วัน
6	บ้านหนองใหญ่	380,500	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56	/				380,500	ระยะเวลาดำเนินการ
7	บ้านมาบนาดี	380,500	24 ธ.ค.55				7 ก.พ.56			10 เม.ย.56	380,500	0	1. วงเงิน < 100,000
8	บ้านแปลงไฟ-ขุนคลัง	380,500	24 ธ.ค.55		/		7 ก.พ.56					380,500	ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	3,059,100									640,500	2,418,600	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 4 โรงเรียน

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
	ค่าครุภัณฑ์												ประกาศ/ทำสัญญา
1	วัดศรีสุตาราม	400,000	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					400,000	1. วงเงิน < 100,000
2	วัดห้วยกระสังข์	400,000	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56	/				400,000	ภายใน 20 วัน
3	บ้านหนองสทิต	400,000	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56	/				400,000	2. วงเงิน > 100,000
4	วัดบางโรง	400,000	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56	/				400,000	ภายใน 25 วัน
	รวมค่าครุภัณฑ์	1,600,000						400,000			0	1,600,000	ระยะเวลาดำเนินการ
	ค่าก่อสร้างปรับปรุง												1. วงเงิน < 100,000
1	วัดศรีสุตาราม	414,800	10 มี.ค.56		/		24 เม.ย.56					414,800	ภายใน 30 วัน
2	วัดห้วยกระสังข์	414,800	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56	/				414,800	2. วงเงิน > 100,000
3	บ้านหนองสทิต	414,800	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56			/		414,800	ภายใน 45 วัน
4	วัดบางโรง	414,800	10 มี.ค.56				24 เม.ย.56	/				414,800	
	รวมค่าก่อสร้างปรับปรุง	1,659,200						1,216,100			0	1,659,200	
	รวมทั้งสิ้น	3,259,200						1,616,100			0	3,259,200	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนโรงเรียนในฝัน จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 55,000 บาท

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่.	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดเสม็ดเหนือ	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56					55,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	โสภณประชาทวารุทธารักษ์	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56			9 เม.ย.56	55,000	0	1. วงเงิน < 100,000
3	บ้านเขาหินซ้อน	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56					55,000	ภายใน 20 วัน
4	วัดชำป่างาม	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56					55,000	2. วงเงิน > 100,000
5	ทุ่งสะเดาประชาสรรค์	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56					55,000	ภายใน 25 วัน
6	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56					55,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	บ้านห้วยตะปอก	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56					55,000	1. วงเงิน < 100,000
8	ชุมชนวัดหัวสำโรง	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56					55,000	ภายใน 30 วัน
9	บ้านคลองอุดม	55,000	5 มี.ค.56				4 เม.ย.56			9 เม.ย.56	55,000	0	2. วงเงิน > 100,000
10	บ้านอ่างเตย	55,000	5 มี.ค.56		/		4 เม.ย.56					55,000	ภายใน 45 วัน
	รวม	550,000									110,000	440,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน

สพฐ. แจงโอนเงินเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจงโอนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556/8 มีนาคม 2556/18 มีนาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20/25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
	กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา												
1	บ้านหนองขาค้าง	59,800	10 มี.ค.56		/		9 เม.ย.56					59,800	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านคลองยายสร้อย	59,800	10 มี.ค.56				9 เม.ย.56			9 เม.ย.56	59,800	0	1. วงเงิน < 100,000
	กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ												
													ภายใน 20 วัน
3	บ้านมาบนาดี	192,500	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					192,500	2. วงเงิน > 100,000
4	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	171,000	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					171,000	ภายใน 25 วัน
5	บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง	185,000	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					185,000	ระยะเวลาดำเนินการ
6	วัดหัวกระสังข์	160,900	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					160,900	1. วงเงิน < 100,000
7	วัดศรีสุตาราม	160,900	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					160,900	ภายใน 30 วัน
8	บ้านคลองสอง	154,800	28 มี.ค.56		/		12 พ.ค..56					154,800	2. วงเงิน > 100,000
9	บ้านหินแร่	24,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					24,000	ภายใน 45 วัน
10	วัดสามแยก	5,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					5,000	
11	วัดก้อนแก้ว	5,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					5,000	
	กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ												
12	บ้านเทพประทาน	100,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					100,000	
	รวม	1,278,700									59,800	1,218,900	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 5

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46"

สำหรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 49 โรงเรียน 54 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 สพป.จะเข็ญเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดบางกระเจ็ด	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	วัดสามแยก	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดใหม่บางคล้า	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ภายใน 20 วัน
4	วัดปากน้ำ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	2. วงเงิน > 100,000
5	วัดสาวชะโงก	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ภายใน 25 วัน
6	วัดศรีสุตาราม	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดเสม็ดเหนือ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	1. วงเงิน < 100,000
8	วัดหนองเสือ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56	/				30,000	ภายใน 30 วัน
9	วัดหัวกระสังข์	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	2. วงเงิน > 100,000
10	บ้านเขาหินซ้อน	90,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					90,000	ภายใน 45 วัน
11	วัดนาเหล้าบก	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
12	วัดต้นตาล	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
13	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
14	บ้านหนองยาง	60,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					60,000	
15	บ้านสระไม้แดง	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
16	บ้านโป่งเจริญ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
17	บ้านหินแร่	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
18	บ้านทุ่งส่อหงษา	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
19	วัดชำป่างาม	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
20	บ้านสูงเจริญ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
21	บ้านโป่งเกตุ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
22	บ้านท่าทองดำ	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
23	บ้านคลองอุดม	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	

- 2 -

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
24	บ้านคลองยายสร้อย	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
25	บ้านมาบนาดี	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
26	สวนป่าอุบลรัตน์	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
27	บ้าน ก.ม.7	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
28	บ้านแปลงไฟ-ขุนคลัง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
29	บ้านห้วยหิน	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
30	บ้านลาดกระทิง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
31	ไทรทองอุบลรัตน์	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
32	บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
33	วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
34	วัดหัวลำโรง	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
35	วัดอ่าวช้างไล่	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
36	บ้านห้วยตะปอก	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
37	บ้านร่มโพธิ์ทอง	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
38	บ้านเทพประทาน	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
39	บ้านทุ่งสำ	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
40	บ้านหนองขาหย่าง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
41	บ้านธรรมรัตน์ใน	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
42	บ้านศรีเจริญทอง	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
43	บ้านวังหิน	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
44	บ้านหนองปลาชี	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
45	บ้านท่ากลอย	60,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					60,000	
46	วัดทุ่งยายชี	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
47	บ้านหนองปรือกันยาง	30,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				30,000	
48	บ้านหนองประโยชน์	60,000	28 มี.ค.56				27 เม.ย.56	/				60,000	
49	บ้านอ่างเตย	30,000	28 มี.ค.56		/		27 เม.ย.56					30,000	
รวม		1,620,000						510,000			0	1,620,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 6

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

สำหรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 49 โรงเรียน 54 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 สพ.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดบางกระเจ็ด	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	วัดสามแยก	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	1. วงเงิน < 100,000
3	วัดใหม่บางคล้า	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	ภายใน 20 วัน
4	วัดปากน้ำ	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	2. วงเงิน > 100,000
5	วัดสาวชะโงก	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	ภายใน 25 วัน
6	วัดศรีสุตาราม	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดเสม็ดเหนือ	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	1. วงเงิน < 100,000
8	วัดหนองเสือ	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	ภายใน 30 วัน
9	วัดหัวกระสังข์	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	2. วงเงิน > 100,000
10	บ้านเขาหินซ้อน	45,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					45,000	ภายใน 45 วัน
11	วัดนาเหล้าบก	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
12	วัดดินตาล	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
13	วัดเกาะแก้วเวฬุวัน	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
14	บ้านหนองยาง	30,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					30,000	
15	บ้านสระไม้แดง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
16	บ้านโป่งเจริญ	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
17	บ้านหินแร่	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
18	บ้านทุ่งส่อหงษา	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
19	วัดชำป่างาม	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
20	บ้านสูงเจริญ	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
21	บ้านโป่งเกตุ	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
22	บ้านท่าทองดำ	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
23	บ้านคลองอุดม	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	

- 2 -

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
24	บ้านคลองยายสร้อย	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
25	บ้านมาบนาดี	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
26	สวนป่าอุบลมณี	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
27	บ้าน ก.ม.7	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
28	บ้านแปลงไฟ-ขุนคลัง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
29	บ้านห้วยหิน	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
30	บ้านลาดกระทิง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
31	ไทรทองอุบลมณี	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
32	บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
33	วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
34	วัดหัวลำโรง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
35	วัดอ่าวช้างไล่	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
36	บ้านห้วยตะปอก	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
37	บ้านร่มโพธิ์ทอง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
38	บ้านเทพประทาน	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
39	บ้านทุ่งสำ	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
40	บ้านหนองขาหย่าง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
41	บ้านธรรมรัตน์ใน	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
42	บ้านศรีเจริญทอง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
43	บ้านวังหิน	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
44	บ้านหนองปลาชี	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
45	บ้านท่ากลอย	30,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					30,000	
46	วัดทุ่งยายชี	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
47	บ้านหนองปรือกันยาง	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
48	บ้านหนองประโยชน์	30,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					30,000	
49	บ้านอ่างเตย	15,000	25 เม.ย.56		/		25 พ.ค.56					15,000	
	รวม	810,000									0	810,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 8

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาง

สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	บ้านหนองยาง	927,000	12 เม.ย.56		/		22 พ.ค..56					927,000	ประกาศ/ทำสัญญา
													1. วงเงิน < 100,000
													ภายใน 20 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 25 วัน
													ระยะเวลาดำเนินการ
													1. วงเงิน <100,000
													ภายใน 30 วัน
													2. วงเงิน > 100,000
													ภายใน 45 วัน
	รวม	927,000									0	927,000	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 9
งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ฯ ให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 18 โรงเรียน
สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20/25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
	1. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2553												ประกาศ/ทำสัญญา
1	วัดท่าเกวียน	32,000					ก.ค.56			10 มี.ค.56	32,000	0	1. วงเงิน < 100,000
	2. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2554												ภายใน 20 วัน
2	วัดสาวชะโงก	32,000			/		ก.ค.56					32,000	2. วงเงิน > 100,000
3	บ้านแหลมตะคร้อ	32,000					ก.ค.56			22 มี.ค.56	32,000	0	ภายใน 25 วัน
4	บ้านท่าซุง	32,000					ก.ค.56			4 เม.ย.56	32,000	0	ระยะเวลาดำเนินการ
5	วัดหนองไม้แก่น	32,000					ก.ค.56			13 มี.ค.56	32,000	0	1. วงเงิน < 100,000
6	วัดจรเข้ตาย	32,000			/		ก.ค.56					32,000	ภายใน 30 วัน
7	บ้านหนองปรือกันยาง	32,000					ก.ค.56			20 มี.ค.56	32,000	0	2. วงเงิน > 100,000
8	วัดสามร่ม	32,000					ก.ค.56			4 เม.ย.56	32,000	0	ภายใน 45 วัน
	3. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555												
9	วัดหัวสวน	100,000					ก.ค.56			27 มี.ค.56	49,400	50,600	
10	วัดลำมหาชัย	100,000					ก.ค.56			4 เม.ย.56	95,000	5,000	
11	บ้านหนองใหญ่	100,000					ก.ค.56			17 เม.ย.56	50,000	50,000	
12	ไทรทองอุปถัมภ์	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
13	บ้านหนองขาหยั่ง	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
14	ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง	100,000			/		ก.ค.56					100,000	
	4. โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2556												
15	วัดศรีสุตาราม	120,000			/		ก.ค.56					120,000	
16	วัดหัวกระสังข์	120,000			/		ก.ค.56					120,000	
17	บ้านหนองสทิต	120,000					ก.ค.56			4 เม.ย.56	120,000	0	
18	วัดบางโรง	120,000			/		ก.ค.56					120,000	
	รวม	1,336,000									506,400	829,600	

แผนปฏิบัติการเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 10
งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน
สพฐ. แจ้งโอนเงินเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งโอนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ที่.	โรงเรียน	งบประมาณ (บาท)	ประกาศสอบราคา/ทำสัญญา				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			แผน (ว.ด.ป.) 20/25 วัน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดส่งเอกสารให้ สพป. (ว.ด.ป.)	แผน (ว.ด.ป.) 45 วัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (PO)	จัดส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สพป. (ว.ด.ป.)	เบิกจ่าย งบประมาณเมื่อ (ว.ด.ป.)			
1	วัดแหลมไผ่ศรี	150,000					ก.ค.56	/				150,000	ประกาศ/ทำสัญญา
2	บ้านม่วงโพรง	150,000			/		ก.ค.56					150,000	1. วงเงิน < 100,000
3	ราษฎร์นุกูล	97,300					ก.ค.56	/				97,300	ภายใน 20 วัน
4	วัดบ้านช่อง	98,200			/		ก.ค.56					98,200	2. วงเงิน > 100,000
5	บ้านหนองสองห้อง	104,000			/		ก.ค.56					104,000	ภายใน 25 วัน
6	วัดปึงกระจับ	130,000			/		ก.ค.56					130,000	ระยะเวลาดำเนินการ
7	วัดดอนทอง	150,000					ก.ค.56	/				150,000	1. วงเงิน < 100,000
8	วัดแหลมเขาจันทร์	150,000			/		ก.ค.56					150,000	ภายใน 30 วัน
9	ไม้แก้วประชานุเคราะห์	186,500			/		ก.ค.56					186,500	2. วงเงิน > 100,000
10	วัดดงยาง	130,150					ก.ค.56	/				130,150	ภายใน 45 วัน
11	วัดบางตลาด	121,850			/		ก.ค.56					121,850	
	รวม	1,346,150									0	1,346,150	